

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลปลาไหล อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการประเพณีลอยกระทง	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	-	-	✓	๑๑๙,๙๙๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๒	โครงการฝึกอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	๗๐,๐๐๐.๐๐	๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	
๓	โครงการวันวิสาขบูชา	๕,๐๐๐.๐๐	๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	-	๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
๔	โครงการภูไทรำลึก	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๓๖,๒๖๐.๐๐	๑๓,๗๔๐.๐๐	
๕	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๑๙๙,๙๘๐.๐๐	๒๐.๐๐	
๖	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	-	-	✓	๑๙,๖๗๐.๐๐	๓๓๐.๐๐	
๗	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตที่ดี	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	-	-	✓	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	
๘	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๑๑๙,๙๘๐.๐๐	๒๐.๐๐	
๙	โครงการฝึกอบรมส่งเสริม การดำเนินงานตาม นโยบาย แก้ไขปัญหา ความยากจน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	
๑๐	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	-		-	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมรายการใดๆ
๑๑	โครงการประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๕๙,๙๑๕.๐๐	๘๕.๐๐	
๑๒	วัสดุกีฬา	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๙๙,๙๑๑.๐๐	๘๙.๐๐	
๑๓	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๕,๑๖๒,๔๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๕,๐๕๑,๖๐๐.๐๐	๑๑๐,๘๐๐.๐๐	
๑๔	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๘,๒๑๗,๒๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๑๘,๒๑๓,๑๐๐.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐	
๑๕	อาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	๒,๘๙๔,๒๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๒,๘๘๑,๘๒๒.๐๐	๑๒,๓๗๘.๐๐	
๑๖	โครงการจัดซื้อ เวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๗๐,๖๒๐.๐๐	๔๙,๓๘๐.๐๐	
๑๗	โครงการจัดบริการด้าน สาธารณสุขในชุมชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๒๙,๗๑๐.๑๙	๒๘๙.๘๑	

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๘	เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์	๑๖๘,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๑๕๗,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	
๑๙	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	-	
๒๐	โครงการกิจกรรมวันเด็ก	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๑๑๙,๘๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	
๒๑	โครงการเข้าค่ายวิชาการ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๓๙,๙๕๒.๐๐	๔๘.๐๐	
๒๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๗๙,๙๗๕.๐๐	๒๕.๐๐	
๒๓	โครงการรณรงค์ทำหมัน สัตว์เลี้ยงสุนัข - แมว	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๑๔,๙๙๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๒๔	โครงการท้องถิ่นปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว (ในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ)	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๑๔,๖๘๕.๐๐	๓๑๕.๐๐	
๒๕	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักขโมโลก (อถล.) เพื่อจัดการขยะ มูลฝอยและจัดการน้ำเสีย ในชุมชน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๑๔,๗๘๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	
๒๖	โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการจัดการขยะในครัวเรือน ด้วยหลักการ ๓Rs	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๑๙,๙๒๐.๐๐	๘๐.๐๐	
๒๗	โครงการรวมน้ำใจ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	
๒๘	"โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายข้างวัดป่าบ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ ๙ ไปบ้านไฮ้ หมู่ที่ ๕ ตำบลปลาไหล "	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๓๘๘,๕๐๐.๐๐	๑๑,๕๐๐.๐๐	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านปลาไหล หมู่ที่ ๔ ตำบลปลาไหล	๓๕๕,๒๐๐.๐๐	๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๓๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐	
๓๐	"โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพังฮอ หมู่ที่ ๑ ไปดอนเชียงสา บ้านปลาไหลน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปลาไหล "	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๓๑	"โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ ไปบ้านโคกศาลา หมู่ที่ ๘ ตำบลปลาไหล "	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๓๔๑,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านปลาไหลน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปลาไหล	๔๑๕,๙๐๐.๐๐	๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๔๐๔,๐๐๐.๐๐	๑๑,๙๐๐.๐๐	

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านพังฮอ หมู่ที่ ๑ ตำบลปลาลโหล	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๓๔๑,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	
๓๔	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านพังฮอ หมู่ที่ ๑ ตำบลปลาลโหล	๓๖๐,๓๐๐.๐๐	๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๓๔๗,๕๐๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐	
๓๕	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านผักตบ หมู่ที่ ๗ ตำบลปลาลโหล สายหน้าบ้านนายกฤษ์ อุปัญญา ไปหนองปิ่น	๔๐๑,๗๐๐.๐๐	๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๓๙๑,๕๐๐.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐	
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาบ่อ หมู่ที่ ๖ ตำบลปลาลโหล	๓๖๑,๐๐๐.๐๐	๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๓๖๐,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโคกศาลา หมู่ที่ ๘ ตำบลปลาลโหล	๓๓๘,๖๐๐.๐๐	๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๘,๖๐๐.๐๐	
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายหน้าบ้านนางสาวพาววิญ กุละนาม ไปหน้าบ้านนายนเรศ อ่อนคำหล้า บ้านโคกศาลา หมู่ที่ ๘ ตำบลปลาลโหล	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	-	
๓๙	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานคลัง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
๔๐	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบล ปลาลโหล	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	-	-	✓	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
๔๑	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาหยาเสพติด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๑๘,๙๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	
๔๒	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓ มกราคม ๒๕๖๘ และ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘	-	-	✓	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
๔๓	โครงการจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงาน ประจำปี	๓๕,๐๐๐.๐๐	๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	-	-	✓	๓๕,๐๐๐.๐๐	-	
๔๔	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดหนองท่ม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปลาลโหล	๓๔๑,๔๐๐.๐๐	๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐	
๔๕	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๒๓,๕๙๙.๐๐	๖,๔๐๑.๐๐	

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๔๖	โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านจิ้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลปลาไหล โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านจิ้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลปลาไหล	๓๐๔,๖๐๐.๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๓๐๔,๐๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	
๔๗	"โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพังฮอ หมู่ที่ ๔ ไป บ้านปลาไหล หมู่ที่ ๔ ตำบลปลาไหล "	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๓๘๙,๔๕๔.๐๐	๑๐,๕๔๖.๐๐	
๔๘	"โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านปลาไหล หมู่ที่ ๔ ไป บ้านนาบ่อ หมู่ที่ ๖ ตำบลปลาไหล "	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๔๓๗,๕๒๘.๐๐	๑๒,๔๗๒.๐๐	
๔๙	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	
๕๐	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบล ปลาไหล	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๑๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
๕๑	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านไฮ้ หมู่ที่ ๕ ตำบลปลาไหล	๓๑๗,๖๐๐.๐๐	๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๓๐๖,๐๐๐.๐๐	๑๑,๖๐๐.๐๐	
๕๒	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านผักตบ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลปลาไหล	๓๑๘,๓๐๐.๐๐	๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๓๐๗,๐๐๐.๐๐	๑๑,๓๐๐.๐๐	
๕๓	โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโค้งปากกล้วย หมู่ที่ ๑๕	๓๕๗,๐๐๐.๐๐	๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๓๔๘,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปลาไหล	๓๔๗,๑๐๐.๐๐	๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๓๓๗,๐๐๐.๐๐	๑๐,๑๐๐.๐๐	
๕๕	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยานาง หมู่ที่ ๓ ตำบลปลาไหล	๓๑๔,๖๐๐.๐๐	๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๓๐๔,๕๐๐.๐๐	๑๐,๑๐๐.๐๐	
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองท่ม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปลาไหล	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๓๘๙,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	
๕๗	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ ๙ ตำบลปลาไหล	๓๔๗,๑๐๐.๐๐	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๓๓๗,๐๐๐.๐๐	๑๐,๑๐๐.๐๐	
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปลาไหล	๓๔๔,๘๐๐.๐๐	๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๓๓๕,๐๐๐.๐๐	๙,๘๐๐.๐๐	

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปลาไหล	๓๔๔,๘๐๐.๐๐	๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๓๓๕,๐๐๐.๐๐	๙,๘๐๐.๐๐	
๖๐	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๒๔๙,๒๑๐.๐๐	๗๙๐.๐๐	
๖๑	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลปลาไหล	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๑๓,๑๙๐.๐๐	๑๖,๘๑๐.๐๐	
๖๒	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๗๖๐,๓๓๗.๕๐	๓๙,๖๖๒.๕๐	
๖๓	โครงการจัดงานต่าง ๆ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๕๐,๔๕๘.๐๐	๑๔๙,๕๔๒.๐๐	
		๓๘,๑๒๖,๘๐๐.๐๐					๓๗,๔๐๙,๙๓๖.๖๙	๗๑๖,๘๖๓.๓๑	